

监 理 日 志

日期：2017年 05月 02日

天气：晴

星期：二

气温：15~29℃

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1、巡视 1#生产车间支架安装，横梁不横平，横梁间距不等，水平度超出允许范围，要求现场施工人员重新拉线安装支架，确保做到横平竖直。工人在工作过程中将工具包放在组件上，已经提醒工人文明施工作业。</p> <p>2、巡视 2#生产车间支架安装，发现采光窗屋顶支架安装的斜梁倾角在未调整的情况下，倾角偏差较大，现要求先切割部分立柱试安装，符合设计要求后才允许大量生产立柱。</p> <p>3、巡视料场车间配重基础浇筑，发现个别配重基础在拆除模具后配重基础出现边角破损，已现场要求工人对其进行修复。</p> <p>4、下午五点在总包单位现场办公室开工地会议，总包方技术负责人张焕民因采购材料未到场。</p> | |
| 施 工 情 况 | <p>施工单位</p> <p>天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司</p> | <p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>1、1#生产车间屋面支架安装完成 15%，累计完成 35%；组件安装完成 150 块，累计完成 500 块（共 3714 块）。（共 8 人）</p> <p>2、料场车间配重基础浇筑完成 582 个，累计完成 2275 个（共 3116 个）。（共 22 人）</p> <p>3、2#生产车间采光窗屋顶支架安装完成，支架安装累计完成 80%（横梁未安装，斜梁倾角调整好的完成 60%）。2#生产车间组件吊装、散料完成 8 箱，累计完成 62 箱（共 1626 块）。（共 15 人）</p> <p>4、2#生产车间部分贴墙的防水卷材脱落后重新铺设。（共 3 人）</p> <p>5、切割 2#生产车间、压扁胶排车间、拉丝车间采光窗的 47CM 立柱，完成 176 根，并涂银粉漆。（2 人）</p> <p>6、退火车间支架材料吊装、散料完成 50%。（共 8 人）</p> |
| 其 它 事 项 | | |
| <p>本日现场监理人员</p> | | <p>夏志兵</p> |
| <p>记录人：夏志兵</p> | | <p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p> |

