

监 理 日 志

日期: 2017 年 05 月 03 日

天气: 阴转中雨

星期: 三

气温: 16~22℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场进行安全检查,施工通道钢爬梯已发送监理通知单要求整改,但总包单位没有任何整改意向,存在重大安全隐患;现场工人施工不戴安全帽,总包单位管理人员对此没有负起任何安全职责;现场施工垃圾没有及时清理,垃圾随地可见。向总包单位发送编号为:YHWJ-ZHJL-04 的监理通知单。 2、1#生产车间组件安装起伏度较大,横平度超出设计允许范围,达不到组件安装的要求;组件安装时,工人将工具包放在组件上,多次提醒屡教不改,施工现场没有管理人员督促。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、1#生产车间屋面支架安装完成 15%,累计完成 35%;组件安装完成 150 块,累计完成 650 块(共 3714 块)。(共 8 人) 2、料场车间配重基础浇筑完成 415 个,累计完成 2690 个(共 3116 个)。(共 21 人) 3、2#生产车间安装支架横梁。(共 8 人) 4、压扁胶排车间防水卷材铺设。(共 3 人) 5、切割 2#生产车间、压扁胶排车间、拉丝车间采光窗的 47CM 立柱,完成 176 根,并涂银粉漆。(2 人) 6、退火车间支架材料吊装、散料完成 30%,累计完成 80%。(共 8 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人:夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

