

监 理 日 志

日期: 2017 年 05 月 04 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 14~25℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 2#生产车间支架安装时,发现部分配重基础外观质量较差,仍没进行修复。 2、巡视 1#、2#生产车间支架、组件安装,符合设计要求。1#生产车间组件阵列弯曲度较大,昨天已提醒需要调整,检查发现没有整改,1 名工人多次将工具放在组件上,在现场不听制止。 3、工人现场施工作业都正确的佩戴安全帽,符合文明施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、1#生产车间屋面支架安装完成 5%, 累计完成 40%; 组件安装完成 150 块, 累计完成 800 块 (共 3714 块)。(共 8 人) 2、料场车间配重基础浇筑完成 426 个, 累计完成 3116 个 (共 3116 个)。(共 21 人) 3、2#生产车间安装支架横梁、组件, 组件安装完成 27 块, 累计完成 27 块 (1936 块)。(共 8 人) 4、压扁胶排车间防水卷材铺设。(共 3 人) 5、压扁胶排车间支架材料吊装、散料完成 40%。(共 6 人) 6、退火车间支架材料吊装、散料完成 20%, 累计完成 100%; 吊装 4 箱组件。(共 8 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人:夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

