

监 理 日 志

日期：2017年 05月 06日

天气：晴

星期：六

气温：13~25℃

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视 1#生产车间支架安装时，抽检斜梁安装倾角，测量发现屋面南侧第一跨北坡的 3 个阵列斜梁倾角在 10° 左右，安装倾角超出设计要求的 12°，已通知现场管理人员要求整改。</p> <p>2、巡视 2#生产车间支架、组件安装，支架、组件安装符合要求。</p> <p>3、巡视退火车间、压扁胶排车间支架安装，检查支架安装质量基本符合设计要求，压扁胶排车间支架安装极少部分出现螺丝没完全紧固。</p> <p>4、检查逆变器基础开挖，符合要求。</p>	
施工情况	施工单位 天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司	施工内容及进度 1、1#生产车间屋面支架安装完成 10%，累计完成 50%。（共 8 人） 2、2#生产车间安装支架、组件，组件安装完成 120 块，累计完成 384 块（1936 块）。（共 13 人） 3、压扁胶排车间支架材料吊装、散料完成 30%，累计完成 100%， 底板、立柱、斜梁安装累计完成 10%。（共 6 人） 4、退火车间安装支架底板、立柱、斜梁完成 10%，累计完成 20%。 （共 8 人） 5、立柱切割、钻孔、涂银粉漆。（共 3 人） 6、组件进场 150 箱，共 3900 块，累计进场 14300 块。 7、完成 3 个箱式逆变器基础开挖。（共 3 人，挖机 1 台）
其它事项		
本日现场监理人员	夏志兵	
记录人：夏志兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



