

# 监 理 日 志 (            )

日期：2017年 04 月 26

天气：晴

星期：星期三

气温：15~25°

工程名称：菏泽居靓尔家居5.9MWp分布式光伏电站工程

监理 工作 情况	1、 施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。 2、 检查3# 4# 7# 施工进度 3、 5#6#屋面进行画线和吊装支架 4、 整理监理及施工资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	菏泽市 翰源电 力设备 有限公 司	1#2#支架完成100%    2#组件吊装 3#屋面支架完成50% 4#屋面支架完成85% 5#支架吊装吊装完毕 6#屋面支架完成40% 7#屋面支架完成60% 吊车一台    施工40人
其它 事项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人： 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



组件吊装



