

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 30

天气: 晴

星期: 星期天

气温: 15~25°

工程名称: 菏泽居靓尔家居 5.9MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1 检查施工现场个别施工人员未佩戴安全帽并有人员吸烟以下罚款单 2 13#屋面完成支架安装进行验收, 符合图纸设计满足规范要求 3 组件到货 150 箱监理监督卸车外观无破损要求摆放整齐检查合格证质量报告 4 抽查现支架安装屋面夹具是否还存在少垫片现象, 经检查情况合格。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	9#10#12#13#支架安装 14#支架吊装放线	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



夹具检查



