

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 02

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 15~25°

工程名称: 菏泽居靓尔家居 5.9MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。 2、巡视 3#屋面组件吊装,发现屋面无专人负责吊装,吊车吊装的组件由施工工人上方通过,存在安全隐患,责令现场负责人立即指定专人负责指挥吊车吊装组件确保安全施工。 3、组件分散作业时分散方式不对,个别施工工人采取单人肩扛或后背式分散组件,容易对组件造成损坏,要求整改后依然存在一人散件形成罚款单 002 送呈建设单位及施工单位。 4、要求屋面组件摆放整齐,叠加不能超过三快。 5、巡视检查 14#15#屋面,支架安装整齐,螺栓拧固可靠符合图纸设计满足规范要求。 6、督促施工单位及时清理屋面组件包装纸托盘架。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	夹具组装 7 人 14#15#屋面支架安装 13 人 3#组件吊装 6 人 吊车一台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



组件吊装
2017-05-02



分散组件
2017-05-02

