

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 05

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 15~25°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。 2、巡视 3#屋面组件安装作业,由于第二次购买接地线过短无法施工,基本处于停滞状态,以通知施工方再次紧急订购加长接地线。 3、巡视各有组件的屋面要求组件,摆放整齐,叠加不能超过三块,并进行加固处理,基本符合规范。 4、由于厂房业主禁止整箱组件往屋面上吊装,导致施工停滞,施工方紧急协调中。 5、督促施工单位及时清理屋面组件包装纸托盘架	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	6#屋面组件吊装 7 人 5#屋面吊装 9 人 吊车一台 由于组件接地线在中间位置,接地线较短导致组件安装缓慢正在想办法解决
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

