

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 06

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 15~25°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。 2、巡视 1#5#8#屋面组件吊装,由于前天厂房业主不让整箱组件吊放在屋面,施工方自作吊装工具,采取吊车吊着散件不直接放在屋面的方式,检查自制吊装工具牢固可靠,散件方式为两人散件,要求摆放整齐,叠加不能超过三块,并作好加固,下班前把组件包装料清理掉。 3、巡视 4#屋面组件安装,由于接地线较短安装时接头容易脱落,要求工人 2 次加固接地线两头,接地线安装时缺少齿型垫片,以当场要求整改,并要求在组件接线时必须要有 一人携带接线图纸,以免出现接线错误的情况发生。 4、巡视 1#屋面发现屋脊铁皮被风刮开,以通知现场管理人员购买铆钉枪今天完成修复,避免划伤组件。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	1#屋面组件吊装 6 人 5#屋面组件吊装 9 人 8#屋面组件吊装 9 人 吊车 3 台 到货约 4 兆瓦组件今天全部吊装至屋面
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

