

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 08

天气: 小雨

星期: 星期一

气温: 15~25°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。 2、二期正尚车轮组件到货 7 车 112 箱 2912 件检查外观玩好监理旁站,要求组件摆放整齐检查合格证及质量报告。 3、巡视组件安装的屋面有个别工人把带齿垫片放在接地螺栓与接地夹固定端之间失去带齿垫片作用,以现场要求整改并通知现场管理人员,并形成监理通知单。 4、查看组件连接器连接情况紧固可靠督促施工单位及时清理组件边角料 5、下午下雨 18 点组件到货一车 28 箱,查看外观完好,检查合格证及质量报告。 6、整理监理资料熟悉逆变器预制舱等基础图纸	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 设 备 有 限 公 司	2#屋面组件安装 6 人共安装 423 快 3#屋面组件安装 7 人共安装 570 快 4#屋面组件安装 6 人共安装 420 快 6#屋面组件安装 6 人共安装 380 快 7#屋面组件安装 6 人共安装 400 快 叉车一台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

