

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 05月 09

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 15~25°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查施工现场工人防护用使用情况, 安全用电, 保证文明施工。</p> <p>2、巡视 2#屋面组件安装发现施工半径内采光带未做有效防护措施以停工整改, 整改完成检查后方可继续施工。</p> <p>3、在下完通知单的情况后现场仍有工人带齿垫片放置位置不对形成罚款单。</p> <p>4、巡视 5#屋面发现有组件放反及有工人蹲在组件上施工, 以与今天罚款单一并处理。</p> <p>5、巡查各个屋面连接器紧固及组件电线连接情况, 要求施工人员按图施工并须有以个携带图纸防止施工错误返工。</p> <p>6、通知现场管理及时清理组件包装脚料, 并把放反组件改正过来。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 有 限 公 司	2#屋面组件安装 6 人共安装 700 快 3#屋面组件安装 11 人共安装 750 快 5#屋面组件安装 5 人公安装 150 快 6#屋面组件安装 6 人共安装 800 快 7#屋面组件安装 6 人共安装 680 快 叉车一台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

