

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 05月 10

天气: 晴

星期: 星期三

气温: 15~25°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查施工现场工人防护用使用情况，安全用电，保证文明施工。</p> <p>2、二期组件到货 150 箱 3900 件 监理卸车，并要求摆放整齐，检查组件外观完好合格证质量报告齐全。</p> <p>3、检查 3#屋面组件安装，发现局部地区连接器紧固不到位以现场要求重新紧固，以免后期带来不必要的麻烦。</p> <p>4、二期支架到货检查合格证及质量报告，检查夹具规格，并要求摆放整齐。</p> <p>5、检查 5#屋面组件安装，发现个别工人还是带齿垫片位置放错，以现场要求改正，并通知现场管理人员。</p> <p>6、督促现场管理人员及时清理屋面组件边角料</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 有 限 公 司	2#屋面组件安装 4 人共安装 1000 快 3#屋面组件安装 7 人共安装 1100 快 5#屋面组件安装 6 人公安装 500 快 6#屋面组件安装 5 人共安装 1200 快 7#屋面组件安装 6 人共安装 1100 快 叉车一台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

