

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 11

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 15~25°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。 2、现场由于组件接地线安装较慢,导致施工人员人流量较大,通知现场管理人员做好新来员工的安全交底,技术交底。 3、检查 5#屋面新来员工组件接地线安装及接线情况,通知现场管理给每给小组发一份组件接线图,防止接线错误,并安排现场管理人员传授组件安装技巧,提高施工进度。 4、巡视 4#屋面组件安装有一块组件表面有划痕,以现场通知管理人员加强管理杜绝野蛮施工。 5、巡视各屋面组件连接器连接要求紧固牢靠,并查看连接线放置位置(应现场业主要求连接线必须放在支架上禁止接触彩钢瓦) 6、督促现场管理人员及时清理屋面组件边角料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	1#屋面今天开始组件安装完成 200 快(6 人) 2#屋面组件安装 70% (5 人) 3#4#7#屋面组件安装完成 100%(公 16 人) 5#屋面组件安装 50%(13 人) 6#屋面组件安装的工人走了完成 50%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

