

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 05月 12

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 15~25°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。</p> <p>2、巡视二号屋面组件安装,发现组件安装不整齐,经过测量后发现彩钢瓦铺装不规范,导致支架出现斜面,现场与施工管理技术人员及业主商量后决定以图纸组件宽面不准超过支架四十公分为准,保证质量。</p> <p>3、巡视 8#12#13#屋面组件吊装,要求两人散件,叠加不要超过三块,禁止反放并要摆放整齐。</p> <p>4、巡视 6#屋面组件安装,发现有新工人接地线未加带齿垫片以现场要求返工加装。</p> <p>5、一期组件到货 150 箱 3900 件,检查外观完好,合格证质量报告齐全。</p> <p>6、督促现场管理人员及时清理屋面组件边角料</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 有 限 公 司	<p>1#屋面屋面组件安装 50% (6 人)</p> <p>2#屋面组件安装 80% (5 人)</p> <p>5#屋面组件安装 70% (9 人)</p> <p>6#屋面组件安装 70% (6)</p> <p>8#12#13#组件吊装 20 人</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

