

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 14

天气: 晴

星期: 星期天

气温: 15~25°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。 2、巡视 5#6#屋面完成情况,发现局部地区缺少边压,接地线线紧固不到位,及组件之间缝隙不均匀等情况以拍照通知现场管理人员及时改正,并督促把组件安装完成屋面的包装角料及时清理干净。 3、巡视 8#9#10#11#12#13#屋面组件吊装,要求及时分散到所需部位,严禁反放组件和叠加过多,并摆放整齐及时固定。 4、巡视 8#至 13#屋面组件安装,要求每组配备接线图纸避免接线错误,连接器紧固牢靠,连接线要放置在支架上避免直接接触彩钢瓦。 5、巡视二期夹具安装,符合图纸设计满足规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位 荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 二期夹具组装 7 人 8#9#10#11#12#13#屋面组件吊装及组件安装共 53 人 吊车 3 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

