

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 05月 15

天气: 阴

星期: 星期一

气温: 15~25°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。</p> <p>2、巡视 10#屋面组件安装发现局部地区组件中压件没靠到位造成组件大面不整齐,边压件紧固不到位,你现场要求施工人员整改。</p> <p>3、巡视 14#屋面组件吊装,有一箱组件开箱后第 3 快组件破损,组件包装箱完好,经业主经理确认后非装卸吊装问题,并做好记录。</p> <p>4、巡视二期支架吊装,要求必须有专人在路面指挥吊装(厂房内有工人上班经常出入),防止高空坠物伤人,并设置好警戒线及警示标识。</p> <p>5、督促施工单位及时清理组件包装角料。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	<p>8#屋面组件安装完成 90% (5 人)    14#屋面组件吊装 14 人</p> <p>9#屋面组件安装完成 50% (4 人)</p> <p>10#屋面组件安装完成 60%(6 人)</p> <p>11#屋面组件安装完成 20%(4 人)</p> <p>12#屋面完成安装完成 60% (3 人)</p> <p>二期支架吊装夹具组装 12 人    吊车 2 台吊装 4 人</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

