

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 16

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 15~25°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。 2、巡视二期 7#8#屋面支架放线,要求放线准确,检查夹具组装,符合图纸两平一弹设计,满足规范要求。 3、巡视 15#屋面组件吊装,屋面有专人负责指挥吊装,警戒线警示标识齐全,屋面有个别人员单人肩扛组件,以现场要求停止,变为两人抬。 4、巡视 12#屋面组件安装,发现局部地区中压紧靠不到位,造成组件不整齐以现场要求整改,检查连接线,要求紧固到位。 5、督促施工单位及时清理组件包装角料。 6、参加业主项目部施工进度会议,并做好会议纪要。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	14#屋面组件安装 (3 人) 15#组件吊装 6 人 9#屋面组件安装完成 80% (5 人) 13#屋面组件安装 80% (5) 人 10#屋面组件安装完成 100%(6 人) 11#屋面组件安装完成 60%(6 人) 12#屋面完成安装完成 80% (6 人) 二期支架吊装夹具组装 7 人 吊车 2 台吊装 4 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

