

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 19

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 15~25°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。 2、4#箱逆变基础砌筑,要求砌筑砂浆饱满度,水平,垂直及平整度达到规范要求。 3、15#屋面组件安装要求连接线紧固到位,检查边压中压,发现个别紧靠不到位,以现场要求整改。 4、巡视一期电缆破路及 5#箱逆变基础开挖,5#基础位置与图纸不符以下通知单并传业主及总包邮箱。 5、一期二期桥架到货检查包装外观良好,检查合格证及质量报告,由于到货是铝合金桥架与图纸热镀锌桥架不符,以发通知单并传业主总包邮箱。 6、巡视二期各屋面支架安装二期分角驰型彩钢瓦屋面和梯形板彩钢瓦屋面要求按图施工,夹具紧固可靠,梯形板彩钢瓦屋面支架自攻钉必须打在原厂房龙骨上并垫好防水胶垫。	
施 工 情 况	施 工 单 位 荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 3#箱逆变基础施工 8 人完成 70% 屋面组件接地扁钢焊接 5 人完成 40% 15#屋面组件安装 6 人 完成 40% 二期支架安装夹具组装 22 人 挖机 1 台 混凝土车一台,吊车一台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

