

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 20

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 15~25°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。 2、巡视 3#箱逆变基础实心砖砌体,4#箱逆变基础砌筑,要求砌筑砂浆饱满度,水平,垂直及平整度达到规范要求。 3、巡视一期汇流箱支架焊接,要求现场配备灭火器等安全措施,要求焊接牢固,严格执行图纸要求。 4、巡视 1#2#5#箱逆变基础土方开挖及混凝土垫层模版支护,要求模版牢固紧密防止漏浆。 5、巡视一期各屋面接地扁铁焊接,要求焊缝饱满,焊接面要满足图纸要求,防腐作业前把焊接面清理干净。 6、巡视二期厂房家具及屋面支架安装,要求夹具紧固到位,抽查夹具两平一弹。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	汇流箱支架焊接 3 人 接地扁铁焊接 4 人 箱逆变基础土方施工 3 人 基础实心砖砌体 10 人 15#组件安装 5 人 二期 1#屋面支架安装 6 人 9#连体房屋面 17 人 挖机 1 台吊车一台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

