

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 21

天气: 晴

星期: 星期天

气温: 15~25°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。 2、巡视 15#屋面屋面组件安装,发现局部地区中压紧靠不到位,导致组件整体面不规整,以现场要求整改,检查连接器要求紧固牢靠,并把连接线放置在支架上,禁止直接与彩钢瓦接触。 3、巡视一期汇流箱支架焊接,要求现场配备灭火器等安全措施,要求焊接牢固,严格执行图纸要求。 4、巡视 1#2#5#箱逆变基础实心砖砌体,要求砂浆饱满度,水平垂直及平整度达到规范要求。 5、箱逆变 3#4#圈梁钢筋安装及模板支护,进行检查,基本符合图纸要求。 6、巡视二期厂房夹具及屋面支架安装,要求夹具紧固到位,9#屋面组件吊装,要求摆放整齐,及时固定。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	汇流箱支架焊接 3 人 完成 70% 屋面组件接地扁铁焊接 4 人完成 90% 箱逆变基础施工 20 人 完成 60% 预制舱实心砖砌体 10 人完成%60 二期 9#屋面组件吊装 6 人 1 至 8#屋面支架安装 22 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

