

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 24

天气: 晴

星期: 星期三

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。 2、巡视 2#屋面汇流箱支架安装,发现 90 公分横向安装支架距离安装不均匀以现场通知管理人员及时改正,局部地区桥架链接处螺栓紧固不到位,一现场要求重新紧固。 3、巡视一期各屋面汇流箱安装,桥架安装发现部分屋面桥架夹具紧固不到位以通知现场管理人员进行改正并在以后施工中一次紧固到位。 4、巡视二期预制舱基础及箱逆变基础开挖,深度及位置基本符合图纸要求。 5、二期组件到货 17 箱共 427 件,检查外观完好,合格证及质量报告齐全,要求摆放整齐。 6、巡视二期各屋面组件吊装,发现个别屋面为加快散件一人背板,以现场制止并当场改为两人搬板。 7、督促现场管理人员对组件即使固定,并下班前及时清理组件边角料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	一期汇流箱安装 11 人 完成 80% 桥架安装 12 人完成 80% 2#屋面开始放光伏线 二期组件吊装 22 人 组件安装 15 人 支架安装 17 人 箱逆变基础开挖,基础模板支护 15 人 吊车 4 台 挖机一台 叉车一台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

