

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 26

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。 2、早八点半业主方总包方我方检查施工现场施工进度情况,中午十二点三十召开施工进度会议对汇流箱接线进度较慢,和光伏线穿管问题及梯形桥架安装问题提出改进方案,确定桥架施工完毕时间,及开关站接线电器安装问题。 3、下午一点陪同乐叶总部质量部高经理巡视一期二期施工质量情况,主要发现汇流箱正负极距离较近,以通知汇流箱厂家到场整改,以防耽误并网。 4、巡视二期箱逆变圈梁模版支护,要求模版内部清洁,模版连接紧固牢靠,防止漏浆。 5、下午五点陪同乐叶山东分公司牛经理巡视一期二期进展情况。 6、巡视一期梯形桥架安装队脚手架安装要求脚手架必须与房屋主梁连接,施工人员佩戴安全带。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	一期桥架安装, 23 人目前完成总量 70%梯形桥架未安装 光伏线敷设 17 人完成总量 80% 二期组件安装 9#16#14#1#5#完成 100%共 30 人 13#12#10#支架安装 20%共 17 人 3#7#完成 60%共 12 人 2#箱逆变实心砖砌体抹面圈梁支护 15 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

