

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 28

天气: 晴

星期: 星期天

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场工人防护用使用情况, 安全用电, 保证文明施工。 2、巡视二期组件安装, 发现部分组件摆放不正确, 组件背部与中压接触, 容易造成组件破损, 以现场通知改正。 3、巡视组件支架安装要求夹具紧固到位按图施工。 4、巡视二期汇流箱支架焊接, 要求焊缝饱满, 防腐作业前焊缝要清理干净。 5、巡视一期电缆沟开挖, 部分地区深度不足 80 公分, 以现场要求整改。 6、预制舱 SVG 到货, 监督卸车, 检查设备外观完好无磕碰。 7、巡视二期直流电缆放线, 要求放线准确, 规格型号要符合图纸设计, 满足规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位 荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一期电缆沟开挖 4 人 直流电缆放线 13 人 桥架安装 13 人 二期组件安装 17 人 桥架安装 11 人 汇流箱支架焊接安装 15 人 过路顶管施工 7 人 吊车一台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

