

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 29

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场工人防护用使用情况,安全用电,保证文明施工。 2、巡视一期电缆沟开挖,部分地区深度不能满足图纸要求,以现场要求施工人员挖深电缆沟。 3、巡视 2#屋面组件连接器安装,要求链接线不能太短并且链接紧固牢靠。 4、巡视一期直流电缆放线,要求放线准确。 5、巡视二期屋面桥架安装,发现部分区域链接处螺栓紧固不到位,以现场要求整改。 6、巡视二期汇流箱安装,发现汇流箱位置与图纸设计不符,距离组件较进有遮挡组件可能,以及时要求整改按图纸施工扩大距离。 7、巡视二期组件接地焊接,要求焊接时必须要有保护屋面措施,防止焊漏屋面,并配备灭火器。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	一期组件连接器施工 15 人 直流电缆放线 17 人 电缆沟修复 4 人 桥架安装 11 人 二期组件安装 7 人 桥架安装 25 人 桥架支架下料 汇流箱支架焊接 7 人 组件接地扁铁焊接 4 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

