

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 30

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视一期组件连接器施工,发现个别连接线压线不实,以现场要求整改。 2、巡视一期汇流箱至逆变器直流电缆放线,检查电缆型号规格符合图纸设计满足规范要求。 3、巡视一期各个屋面光伏电缆穿管,发现个别保护管过短,以现场要求整改,保护管必须入组件内十公分。 4、巡视一期电缆沟施工,局部地区深度不够,以现场要求管理人员尽快加深电缆沟深度。 5、巡视二期桥架安装,个别桥架支架之间跨度较大以现场要求整改,要求按图纸要求施工。 6、巡视二期组件安装,局部地区中边压紧靠不到位,以现场要求施工人员改正。 7、巡视二期汇流箱安装位置,个别汇流箱安装位置容易遮挡组件,以现场要求管理人员出整改方案。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	一期直流电缆放线 19 人 完成 80% 电缆沟施工完成 100% 电缆沟深度整改 4 人 连接器施工 17 人完成 70% 二期光伏线吊装放线 20 人 桥架安装 5 人 接地扁铁焊接 5 人 组件安装 13 人完成 90%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

