

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 31

天气: 晴

星期: 星期三

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视一期直流电缆交流电缆放线, 要求放线准确, 电缆型号规格符合图纸设计满足规范要求, 并在放线时注意保护电缆。 2、巡视一期预制舱设备开箱, 检查设备包装完好, 设备外观完好, 搬运时注意保护设备, 易碎品提前做好准备工作。 3、巡视一期电缆沟施工, 发现由于电缆放线不注意部分地区坍塌, 要求工人及时清理坍塌土壤, 避免因深度问题导致电缆裸漏在外。 4、巡视二期组件安装, 部分地区组件接地线连接不够牢靠以现场要求紧固。 5、巡视二期汇流箱安装及个别可能会影响组件采光, 以通知管理人员出解决方案。 6、巡视二期组件接地扁铁焊接, 要求焊缝饱满, 杜绝虚焊漏焊, 防腐作业前要清理焊接点。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	一期直流电缆放线完成 90%17 人 交流电缆完成 50%11 人 预制舱设备开箱搬运组装 7 人 二期组件安装 10 人完成 90% 组件接地扁铁 5#6#7#8#完成 100% 组件光伏线敷设完成 50%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

