

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 01

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视二期组件接地扁铁焊接,发现个别焊接点焊接不牢靠,以现场要求重新焊接,并要求防腐作业时焊缝要清理干净。 2、巡视二期逆变器吊装,预制舱内直流屏交流屏等设备开箱,检查设备包装完好,外观完整无磕碰,搬运时做好准备工作,易碎品提前做好保护工作。 3、巡视二期组件光伏线放线,要求放线准确,保护套多出照晒部十公分以上切实做好保护作用。 4、巡视一期过路顶管作业,交流电缆放线作业,要求放线准确并做好电缆保护工作。 5、巡视电缆沟施工,部分地区放置电缆沟土壤坍塌后面电缆位置变高,要求现场管理人员重新开挖。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	一期组件连接器施工 17 人 完成 50 汇流箱光伏近线压线 5 人完成 20% 预制场内设备安装完成 10% 2 人 直流交流电缆放线完成 80% 二期光伏线放线完成 50%6 人 组件接地扁铁焊接 2 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

