

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 05

天气: 雨

星期: 星期一

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视二期 16#连体房组件光伏线放线, 要求放线准确两头提前做好线标, 避免后期返工, 光伏线保护管要长于组件或桥架内。 2、巡视二期 3#屋面汇流箱至逆变器直流电缆放线, 要求放线准确, 做好预留并在放线时做好电缆保护。 2、巡视一期汇流箱压头施工, 压头牢固可靠基本符合图纸设计满足规范要求, 桥架至汇流箱保护管内正负线分保护禁止混装。 3、巡视一期二期开关站预制舱内施工作业, 一次二次厂家人员到场, 开关站内施工预计明日下午一期二期全部完成。 4、下午下雨屋面及室外施工全部停止, 开关站预制舱正常施工。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	二期光伏线放线 17 人完成 80% 直流电缆放线完成 80%7 人 交流电缆放线全部完成 二期汇流箱压线施工 15 人 完成 85%预计明日全部完成 开关站预制舱厂家人员 2 人, 高压电工 9 人 (一期二期同时施工)
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

