

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 06月 08

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、一期二期箱变到货七台，外观完好检查合格证及质量报告齐全。</p> <p>2、巡视一期各个屋面组件光伏线连接检测，部分地区连接错误，一正在改正。</p> <p>2、巡视一期二次调试下午进行一次箱变耐压试验进行到八点天黑第二天继续做。</p> <p>3、巡视二期汇流箱穿线及压头工作基本符合图纸设计满足规范要求。</p> <p>4、巡视二期逆变器接线要求按图纸施工，经检查符合图纸设计。</p> <p>5、巡视二期组件链接器施工，要求链接器制作紧固牢靠，以防因紧固不到位导致返工延误工期。</p> <p>6、巡视二期直流电缆头制作，基本符合图纸设计满足规范要求。</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	<p>一期组件光伏线链接排查检测 7人</p> <p>二次设备调试 2人    耐压试验 5人</p> <p>二期汇流箱穿线 5人    逆变器直流电缆接线 8人</p> <p>组件链接器制作紧固</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨铃铃
记 录 人: 杨铃铃		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :

