

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 06月 09

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视一期组件光伏线检测，部分地区链接错误，以现场查明情况进行整改，确保正常发电。</p> <p>2、巡视一期二次设备调试，正在安装保护程序，进展较慢，二期和一期设备一样可以套用一期模块。</p> <p>2、巡视一期电缆沟修复，由于下雨及放置电缆时不注意导致电缆沟深度变浅，正在整改中。</p> <p>3、巡视二期汇流箱穿线及压线，能按照要求正负分开穿线压线，个别光伏线保护套过短以现场要求整改。</p> <p>4、巡视二期组件接地扁铁防腐施工，发现扁铁下部未做防腐，以现场要求反面也要防腐。</p> <p>5、巡视二期组件光伏线检测及组件链接器制作，都是一期过来的师傅施工质量较高。</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	<p>一期组件光伏线连接检测 5 人</p> <p>电缆沟加深施工 5 人 二次调试一人</p> <p>箱变高压线路连接 3 人</p> <p>二期汇流箱压线 2 人 接地扁铁防腐作业 2 人 桥架固定 3 人</p> <p>光伏线检测 3 人 连接器制作 5 人</p>
其 它 事 项		
	本 日 现 场 监 理 人 员	杨 铃 铃
	记 录 人: 杨 铃 铃	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

