

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 10

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视一期开关站设备检测,检测设备电源从开关柜内取得,施工及厂家人员对接线核对,开关分合闸试验,校核信号指示是否正确,操作程序合规,未见异常。 2、试验人员中途未离开,结束后将试验电源断开。 3、巡视一期外线电缆沟开挖深度满足图纸要求,电缆敷设及电线杆立杆施工,外线由当地电力三产负责施工。 4、下午二次设备厂家到场一人,加快二次设备调试	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	一次设备调试检测 3 人 二次设备调试安装 2 人 外线施工 7 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

