

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 19

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视地调验收存在问题整改情况, 确保倒送电顺利进行。 2、巡视一次设备反面名牌标示安装情况, 现以添加完成。 3、巡视箱逆变防鼠板安装情况, 以安装完成符合地调要求。 4、巡视设备接地扁铁安装不规范, 基本完成整改。		
	施工单位	施工内容及进度	
	菏泽市翰源电力设备有限公司	名牌安装 1 人 一次二次调试 3 人 (厂家人员) 箱逆变安装档鼠板 2 人	
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

