

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 06月 21

天气: 雨

星期: 星期二

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视现场卫生情况, 督促施工单位及时做好现场的卫生清理。</p> <p>2、督促施工单位检查箱变、逆变器直流、交流连接情况, 确保冲压顺利进行。</p> <p>3、配合施工单位、一二次设备厂家及时解决现场出现的问题, 确保冲压顺利完成。</p> <p>4、配合各单位做好了两个项目的并网工作。</p> <p>5、配合一二次厂家检查并网后遗留问题, 并现场制定整改措施, 确保后期的设备正常运行。</p> <p>6、督促一二次设备厂家尽快对并网后遗留问题进行整改。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	菏泽市翰源电力设备有限公司	一次二次调试 8 人 (厂家人员) 运维人员 6 人 并网保障人员 10 人
其 它 事 项		
	本日现场监理人员	杨铃铃
	记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

