

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 30 天气: 晴_

星期: 四 气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场，上午十点箱变厂家河南森源技术人员到现场解决 2#箱变互感器损坏及低压室一个万能断路器跳电问题，自 23 号起 2#箱变处于停电状态，厂家将互感器带回，并及时联系厂里将新互感器与今日下午发出，万能断路器也未能调好，以通知更换。 2、督促施工单位抓紧订购检修通道材料，确定水冲洗管道的取水点，及监控探头安装。		
	施工单位	施工内容及进度	
	菏泽市翰源电力设备有限公司	由于总包方把施工人员到至龙口帮忙，项目目前无人员施工，消缺工作无法展开。	
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

