

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 02 天气: 晴_

星期: 四 气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 由于设计问题部分箱逆变基础被挖开加线, 封堵不及时, 存在进老鼠咬坏电缆等安全隐患, 百叶窗也未安装, 及时督促施工安慰及时加装, 下发监理联系单。 2、督促施工单位抓紧订购检修通道材料, 确定水冲洗管道的取水点, 及监控探头安装。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	菏泽市翰源电力设备有限公司	由于总包方把施工人员到至龙口帮忙, 项目目前无人员施工, 消缺工作无法展开。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

