

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 05

天气: 雨

星期: 三

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、督促施工方抓紧订购箱逆变开关站百叶窗及防鼠网，防止老鼠进入设备破坏，土方回填及电缆防火封堵，逆变器基础盖板制作，防止雨水进入基础内部。</p> <p>2、下午下雨和总包方去三期现场看看地形</p> <p>3、检修通道图纸会审确定取水点。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	菏泽市翰源电力设备有限公司	施工方把人员调至龙口项目，目前无人员施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

