

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 07

天气: 阴

星期: 五

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、 巡视光伏区, 箱逆变基础防雨情况部分基础进水, 以通知现场管理人员及时排水并安排人员进行回填整理施工。 2、 部分逆变基础缺少盖板, 以通知现场管理人员抓紧订购防止再次灌水。 3、 下雨部分屋面由于施工出现漏雨现场, 巡视现场封堵施工。		
	施工单位	施工内容及进度	
	菏泽市翰源电力设备有限公司	箱逆变基础排水整理施工 3 人 屋面漏雨封堵施工 2 人	
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

