

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 08

天气 晴

星期: 五

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视现场, 由于前段时间下雨部分基础出现渗水现场, 施工人员正在 在进行基础内管道第二次封堵及基础外土壤平整夯实施工。</p> <p>2、现场使用无线通讯汇流箱内通讯设备功率较小箱变显示异常, 二次 厂家正在增加电阻提高功率。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	菏泽市翰 源电力设 备有限公 司	<p>箱逆变基础开关站基础平整 3 人</p> <p>二次厂家通讯施工 1 人</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

