

## 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 7月 19            天气 晴  
 星期: 三                            气温: 20-35°  
 工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | <p>1、巡视现场检查雨后各屋面屋脊，组件桥架是否有被大风损坏问题经检查个别屋面存在桥架盖板被刮开的问题以通知现场管理人员进行加固。</p> <p>2、巡视现场箱逆变开关站基础，部分基础进水严重以进行排水作业</p> <p>3、下午乐叶总部初验小组到现场检查并网资料及监理资料基本满意，明日到施工现场检查施工问题。</p> |  |
|                                      | 施<br>工<br>单<br>位  | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                |
|                                      | 荷<br>泽<br>市<br>翰<br>源<br>电<br>力<br>设<br>备<br>有<br>限<br>公<br>司   | <p>屋面修复施工人员 3 人，进行桥架盖板加固</p> <p>设备基础排水 2 人</p> <p>水泵及发电机一台</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |   |  |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 杨铃铃   |  |
| 记<br>录<br>人: 杨铃铃                     | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):   |  |

