

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 23_ 天气 晴
 星期: 天 气温: 20-35°
 工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场进行安全巡视，由于天气较热上午十点施工现场结束检修通道支架切割作业，下午由于天气较热及材料不齐无人员施工 2、检查施工方竣工资料，整理监理资料上传监理云。		
	施工单位	施工内容及进度	
	菏泽市翰源电力设备有限公司	支架下料 2 人	
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	