

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 25 天气 晴
 星期: 二 气温: 20-35°
 工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场进行安全巡视， 检修通道玻璃钢格栅到货，检查合格证及质量报告，要求屋面摆放禁止叠加过高，及时分散避免压坏屋面。 2、巡视现场检修通道支架下料要求按图纸要求施工，并摆放整齐并注意安全。 3、巡视屋面部分地区马道支架紧固不到位以现场要求整改。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	支架下料 2 人 马道卸车 6 人 吊车一台	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

