

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 29 天气 阵雨
 星期: 六 气温: 20-35°
 工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场进行安全巡视，下雨室外及屋面无人员施工，屋内施工人员 3 人进行马道夹具组装，检查夹具符合规范两平一弹要求。 2、巡视现场设备基础旁排水管道排水情况，较整改前有很大改善，屋面水被转到厂区下水道。 3、整理监理资料，上传监理云。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	屋 内 夹 具 组 装 3 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字):	