

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 31 天气 阵雨

星期: 一 气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、下雨室外无人员施工，马道夹具由于缺少螺栓也未能在室内安装暂时停工一天。 2、巡视现场雨后箱逆变基础情况，较整改前有很大改善，配合施工方巡视厂房漏雨情况，以督促及时整改		
	施工单位	施工内容及进度	
	菏泽市翰源电力设备有限公司		
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	