

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8月 3 天气 晴

星期: 四 气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视现场由于最近雨多，现场消缺工作进展缓慢，督促施工方加紧订购水冲洗设备，确定取水点，及时安排人员进行桥架螺丝更换，桥架盖板加固等消缺工作。</p> <p>2、巡视 4#屋面检修通道施工，发现局部地区夹具紧固不到位现场要求二次紧固，并在后续施工中一次紧固到位。</p> <p>3、整理监理资料，上传监理云。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	菏泽市翰源电力设备有限公司	4#屋面检修通道分散 支架安装马道铺设 5 人
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	