

监 理 日 志 ()

日期：2017年 8月4 天气 晴

星期：五 气温： 20-35°

工程名称： 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视现场箱逆变基础围栏施工，部分围栏立柱水泥墩过小，风大有刮歪围栏风险，以现场要求加宽加深水泥墩。</p> <p>2、巡视现场检修通道施工，局部地区夹具紧固不到位以现场要求整改，天气较热通知现场管理人员合理安排时间施工。</p> <p>3、整理监理资料，上传监理云。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	菏泽市翰源电力设备有限公司	4#屋面检修通道分散 支架安装马道铺设 5 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人： 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	