

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8月 7 天气 晴

星期: 一 气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视正尚车轮预制仓基础围栏施工，部分围栏立柱水泥墩过小以现场要求加宽加深处理。 2、巡视现场检修通道施工，局部地区夹具紧固不到位以现场要求整改，天气较热通知现场管理人员合理安排时间施工。 3、整理监理资料，上传监理云。		
	施工单位	施工内容及进度	
	菏泽市翰源电力设备有限公司	正尚车轮设备基础围栏施工 4 人完成 50% 运维通道完成 70% 11 人	
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	