

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8月8 天气 晴

星期: 二 气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视正尚车轮预制仓基础围栏施工，地基西部有厂房设计排水沟地势较低不方便安装护栏，现场要求加高水泥墩护栏底部并要求做好封堵。</p> <p>2、巡视现场检修通道施工，局部地区夹具紧固不到位以现场要求整改，天气较热通知现场管理人员合理安排时间施工。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	菏泽市翰源电力设备有限公司	<p>正尚车轮设备基础围栏施工 4 人完成 90%</p> <p>运维通道完成 80% 10 人</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	