

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 9 天气 晴

星期: 三 气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视正尚车轮预制仓基础围栏施工，地基西部有厂房设计排水沟地势较低不方便安装护栏，现场要求加高水泥墩护栏底部并要求做好封堵。 2、巡视现场检修通道施工，局部地区夹具紧固不到位以现场要求整改，天气较热通知现场管理人员合理安排时间施工。		
	施工单位	施工内容及进度	
	菏泽市翰源电力设备有限公司	正尚车轮设备基础围栏施工 4 人完成 100% 运维通道完成 90% 10 人	
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	