

## 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 8月 12            天气 晴

星期: 六            气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视各屋面组件方阵之间接地连接线施工,部分连接线接头不够牢固,部分组件接地线连接接地扁铁处紧固不到位,以现场拍照发至施工方要求加固连接线两头接头及紧固一次到位防止脱落。</p> <p>2、巡视预支仓二次厂家设备调试,及空调维修,下午空调以制冷。</p> <p>3、整理监理资料上传监理云。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	菏泽市翰源电力设备有限公司	组件接地线施工 8 人 完成 40%
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	