

监 理 日 记()

日期: 2017年10月24日

星期: 二

工程名称: 于都二期

天气: 多云

气温: 13℃~26℃

监
理
工
作
情
况

今日施工现场情况:

1. 石料厂、砖厂、校北光伏区无人施工。
2. 并压站东侧护坡、挖机向桩基施工、喷浆向
前推进施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

十一
科
技

1. 挖机一台
2. 喷浆人员2名。
3. 搅拌泥浆4人

其
它
事
项

桩区因征地原因,施工现场无工作面暂停施工。

本日现场监理人员

李坤

记录人:

李坤

总监(总监代表)

李坤

江苏省建设厅监制

